未来屋書店 秋田店　カフェ区画 業態転換

スケジュールと役割分担

セルフカフェ

2026 年 10 月 17 日　セルフカフェ株式会社

区画	オープン目標	契約形態	閉店後の工期
30 坪	2027 年 2 月末	業務委託（3 年）	約 1 か月

時期	内容	担当
11 月上旬	施工担当による現地内見（実測・電源・給排水・残置設備の確認）	両社
11 月中旬	レイアウト図・什器リスト・お見積りのご提出（30 坪）	セルフカフェ
11 月中旬	クリエ様の解約条件・原状回復範囲の確定（残置の範囲を確定）	未来屋書店様
11 月下旬	仕様の確定／業務委託契約の締結	両社
11 月下旬〜12 月	館（イオンモール様）への工事申請	両社
12 月上旬	**什器・機器の発注（リードタイム 4〜6 週間）**	セルフカフェ
1 月末	カフェ・ド・クリエ 閉店・退去（造作・床・設備は残置）	未来屋書店様
2 月（約 1 か月）	**内装工事 → 機器設置・試運転 → 什器搬入**	セルフカフェ
2 月下旬	オープン準備・研修	両社
2 月末	オープン	—

工期約 1 か月は、造作・床・給排水・電気が残置される前提です。
スケルトン戻しとなる場合は工期が延び、2 月末オープンが厳しくなります。また 1/31 閉店→ 2/28 オープンは正味 28 日のためバッファがありません。閉店を 1 月中旬〜下旬に前倒しできると安全です。

セルフカフェ（弊社）で進めること

- 施工担当の内見日程の調整（11 月上旬）
- レイアウト図・什器リストの作成（30 坪）
- 工事費・初期費用のお見積り提出
- 業務委託契約書のドラフト送付
- 館への工事申請用 図面・仕様書の作成
- 什器・機器の発注（12 月上旬）
- 内装工事・機器設置・試運転
- 開業スケジュール確定版の提示（内見後）
- オープン後の集客・お客様対応

未来屋書店様にご確認・ご準備いただきたいこと

ご確認事項（★＝工期・コストに直結）

- ★ **クリエ様の解約条件・閉店日の確定**
- ★ **原状回復の範囲（造作・床・設備の残置）**
- ★ **残置する既存設備（給排水・電気容量・ダクト）**
- 館への工事申請（様式・期限・搬入ルート）
- サイン表記の確定（MIRAIYA Book & Cafe）
- 社内稟議の進捗・決裁完了の目処
- 運営体制（営業時間・清掃補充の担当分け）

ご提供いただきたい資料

- 区画図面（平面図・展開図／CAD データ）
- 電気容量・分電盤の位置
- 給排水の位置・系統
- 現況写真（既存設備・厨房まわり）
- 館の工事規定・申請様式
- クリエ様の原状回復条件がわかる資料

※ 工期・納期は目安です。館（イオンモール様）の工事申請に要する期間は未織り込みのため、判明次第あらためて調整いたします。

セルフカフェ株式会社　052-879-3557 ／ info@selfcafe.jp