未来屋書店 秋田店　カフェ区画 業態転換

スケジュールと役割分担

セルフカフェ

2026 年 10 月 17 日　セルフカフェ株式会社

区画	契約形態	御社の初期費用（設置工事費）	オープン目標	閉店後の工期
30 坪	業務委託型・ 3 年	30 〜 50 万円	2027 年 2 月末	約 1 か月

時期	内容	担当
11 月上旬	施工担当による現地内見（実測・電源・給排水・既存ネット回線・残置設備）	両社
11 月中旬	レイアウト図・什器リストのご提出／設置工事費のご案内（ 30 〜 50 万円）	セルフカフェ
11 月中旬	クリエ様の解約条件・原状回復範囲の確定（残置の範囲を確定）	未来屋書店様
11 月下旬	仕様の確定／業務委託契約の締結（カメラ映像の取扱いを含む）	両社
11 月下旬〜 12 月	館（イオンモール様）への工事申請	両社
12 月上旬	**ネット回線の新規お申込み（開通まで 1 〜 2 か月）**	未来屋書店様
12 月上旬	**什器・機器の発注（リードタイム 4 〜 6 週間）**	セルフカフェ
1 月末	カフェ・ド・クリエ 閉店・退去（造作・床・設備は残置）	未来屋書店様
2 月（約 1 か月）	**内装工事 → 機器設置・試運転 → 什器搬入／回線開通の確認**	セルフカフェ
2 月下旬	オープン準備・研修	両社
2 月末	**オープン**	—

工期約 1 か月は造作・床・給排水・電気が残置される前提です。ネット回線は 12 月中のお申込みが必要です。
スケルトン戻しとなる場合は工期が延び、 2 月末オープンが厳しくなります。回線は申込から開通まで 1 〜 2 か月かかります。また 1/31 閉店→ 2/28 オープンは正味 28 日のためバッファがありません。閉店を 1 月中旬〜下旬に前倒しできると安全です。

セルフカフェ（弊社）で進めること

- 施工担当の内見日程の調整（ 11 月上旬）
- レイアウト図・什器リストの作成（ 30 坪）
- 設置工事費のご案内（ 30 〜 50 万円）
- 業務委託契約書のドラフト送付
- カメラ映像の取扱いに関する取り決めのご提示
- 館への工事申請用 図面・仕様書の作成
- 什器・機器の発注（ 12 月上旬）
- 内装工事・機器設置・試運転
- 開業スケジュール確定版の提示（内見後）
- オープン後の集客・お客様対応

未来屋書店様にご確認・ご準備いただきたいこと

ご確認事項（★＝工期・コストに直結）

- ★ **クリエ様の解約条件・閉店日の確定**
- ★ **原状回復の範囲（造作・床・設備の残置）**
- ★ **残置する既存設備（給排水・電気容量）**
- ★ **ネット回線の新規敷設（ 12 月中に申込）**
- 開業日の確定（契約期間の起算日）
- カメラ映像（個人情報）の取扱いの取決め
- 館への工事申請（様式・期限・搬入ルート）
- サイン表記の確定（ MIRAIYA Book & Cafe ）
- 運営体制（営業時間・清掃補充の担当分け）
- 社内稟議の進捗・決裁完了の目処

ご提供いただきたい資料

- 区画図面（平面図・展開図／ CAD データ）
- 電気容量・分電盤の位置
- 給排水の位置・系統
- 既存ネット回線の有無・引込経路
- 現況写真（既存設備・厨房まわり）
- 館の工事規定・申請様式
- クリエ様の原状回復条件がわかる資料
- ご契約者情報（会社名・所在地・代表者名）
- 業務委託料のお振込先口座

※ 業務委託型のため、工事費のお見積り提出はございません。御社にご負担いただくのは設置工事費（ 30 〜 50 万円・税抜）のみです。
※ 業務委託契約書は別途ご送付済みです。別表は仕様確定後に作成いたします。工期・納期は目安で、館の工事申請期間は未織り込みです。

セルフカフェ株式会社　052-879-3557 ／ info@selfcafe.jp