株式会社未来屋書店　御中

2026 年 10 月 17 日

セルフカフェ株式会社
愛知県名古屋市緑区鳴仏目 1-102 ベルインビル B 棟 3 階　TEL 052-879-3557

秋田店 カフェ区画 業態転換　進行スケジュールおよびご確認事項

平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。標記の件につきまして、現時点における進行スケジュールおよびご確認事項を下記のとおりご案内申し上げます。

１．前提条件

区画	契約形態	貴社ご負担の初期費用	開業予定	閉店後の工期
30 坪	業務委託型・ 3 年	30 〜 50 万円（税抜・設置工事費）	2027 年 3 月上旬	約 1 か月（残置前提）

２．進行スケジュール

時期	内容	担当
11 月上旬	現地内見（実測、電源・給排水、既存回線、残置設備のご確認）	両社
11 月中旬	レイアウト図・什器リストのご提出、設置工事費のご案内	弊社
11 月中旬	カフェ・ド・クリエ様の解約条件および原状回復範囲の確定	貴社
11 月下旬	仕様の確定および業務委託契約の締結（カメラ映像の取扱いを含む）	両社
11 月下旬〜 12 月	館（イオンモール様）への工事申請	両社
12 月上旬	インターネット回線の新規お申込み（開通まで 1 〜 2 か月）	貴社
12 月上旬	什器・機器の発注（リードタイム 4 〜 6 週間）	弊社
1 月末	カフェ・ド・クリエ様 閉店・退去（造作・床・設備は残置）	貴社
2 月（約 1 か月）	内装工事、機器設置・試運転、什器搬入、回線開通の確認	弊社
2 月下旬	開業準備・研修	両社
3 月上旬	開業	—

３．弊社にて対応いたします事項

- 現地内見の日程調整（ 11 月上旬）
- レイアウト図および什器リストの作成（ 30 坪）
- 設置工事費のご案内（ 30 〜 50 万円・税抜）
- 業務委託契約書のドラフト送付
- カメラ映像の取扱いに関する取り決めのご提示
- 館への工事申請用 図面・仕様書の作成
- 什器・機器の発注（ 12 月上旬）
- 内装工事、機器設置および試運転
- 開業スケジュール確定版のご提示（内見後）
- 開業後の集客およびお客様対応

４．貴社にてご確認・ご決定をお願いする事項

※ 印は工期に直結いたします

※ カフェ・ド・クリエ様の解約条件・閉店日
※ 原状回復の範囲（造作・床・設備の残置）
※ 残置いただく既存設備（給排水・電気容量）
※ インターネット回線の新規敷設（ 12 月中）

- 開業日の確定（契約期間の起算日となります）
- カメラ映像（個人情報）の取扱いの取り決め
- 館への工事申請（様式・期限・搬入ルート）
- サイン表記の確定（ MIRAIYA Book & Cafe ）
- 運営体制（営業時間、清掃・補充のご担当）
- 社内稟議の進捗および決裁完了の目処

５．ご提供をお願いする資料・情報

- 区画図面（平面図・展開図／ CAD データ）
- 電気容量および分電盤の位置
- 給排水の位置・系統
- 既存インターネット回線の有無・引込経路
- 現況写真（既存設備、厨房まわり）
- 館の工事規定および申請様式
- カフェ・ド・クリエ様の原状回復条件がわかる資料
- ご契約者情報（会社名・所在地・代表者名）
- 業務委託料のお振込先口座

※1　工期約 1 か月は、造作・床・給排水・電気を残置いただくことを前提としております。スケルトン戻しとなる場合は工期が延長いたします。
※2　業務委託型のため、工事費のお見積りのご提出はございません。貴社にご負担いただく費用は、設置工事費（ 30 〜 50 万円・税抜）のみでございます。
※3　業務委託契約書は別途ご送付済みです。別表は仕様確定後に作成のうえ添付いたします。館の工事申請に要する期間は本表に織り込んでおりません。